

社会資本総合整備計画 事後評価書

上段:実績 下段:計画

平成31年3月15日

計画の名称	横瀬町における下水道の普及促進																
計画の期間	平成25年度～平成29年度 (5年間)					交付対象	横瀬町										
計画の目標	下水道を整備することにより、快適な生活環境を作るとともに、安全安心な町民生活を確保する。 下水道を整備することにより、快適な生活環境を作るとともに、安全安心な町民生活を確保する。																
計画の成果目標 (定量的指標)	①下水道処理人口普及率を30.2% (H25) から36.5% (H29) に増加させる。 ①下水道処理人口普及率を30.2% (H25) から36.5% (H29) に増加させる。																
定量的指標の定義及び算定式	①下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口(人) / 総人口(人)										定量的指標の現況値及び目標値 当初現況値 (H25当初) 30.2% 中間目標値 (H27末) 34.3% 最終目標値 (H29末) 36.5%	備考					
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	309百万円 342百万円	A	285百万円 285百万円	B	0百万円 0百万円	C	24百万円 57百万円	D	0百万円 0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	7.7% 16.6%					
事後評価																	
◎事後評価の実施体制、実施時期																	
事後評価の実施体制							事後評価の実施時期										
横瀬町社会資本総合計画事後評価に関する要領に則り評価を行う。							平成31年3月15日 公表の方法 横瀬町ホームページ										
1. 交付対象事業の進捗状況																	
交付対象事業																	
A1 下水道事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H25	H26	H27	H28	H29		
横瀬処理区																	
A1-1-1	下水道	一般	横瀬町	直接	横瀬町	汚水	設置	横瀬処理区汚水管渠整備事業	管渠L=3,120m、舗装復旧、詳細設計 管渠L=3,663m、舗装復旧、詳細設計	横瀬町 横瀬町						285 285	
合計											285 285						
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H25	H26	H27	H28	H29			
C1-1-1	下水道	一般	横瀬町	直接	横瀬町	設置	単独管整備事業	管渠L=443.3m、舗装復旧、詳細設計 管渠L=916m、舗装復旧、詳細設計	横瀬町						22 52.3		
C1-1-2	下水道	一般	横瀬町	直接	横瀬町	設置	排水設備設置費助成事業	町助成の一部を助成 町助成の一部を助成	横瀬町						2 4.6		
合計											24 57						
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考					
C1-1-1	基幹事業となる支線と接続した単独管を整備することにより、普及率を向上させ快適な生活環境を確保する。																
C1-1-2	基幹事業となる支線と接続した排水設備設置者に町助成金の一部を助成することにより、普及率を向上させ快適な生活環境を確保する。																

**2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況**

I 定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況 公共下水道面整備が進んだことにより、汚水処理人口普及率が8.2ポイント上昇し、水洗化人口が2,726人から3,248人となり衛生的で快適な生活環境整備を推進することができた。

II 定量的指標の達成状況	指標①	最新目標値	36.50%	目標値と実績値 の差(引)要因	
		最新実績値	38.40%		
	指標②	最新目標値		目標値と実績値 の差(引)要因	
		最新実績値			

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況  
(必要に応じて記述)

**3. 特記事項 (今後の方針等)**

今後も、下水道未普及地域への面整備を推進し、横瀬川の水質保全と町民の生活環境改善のため、横瀬町特定環境保全公共下水道基本計画達成に向け社会資本整備計画により引き続き事業を進めていきたい。平成30年度から平成34年度にかけて5年間の社会資本総合整備計画を策定し、下水道処理人口普及率の着実な増を目指す。


(参考図面) 社会資本総合整備計画

計画の名称	横瀬町における下水道の普及促進		交付対象	横瀬町
計画の期間	平成25年度 ~ 平成29年度 (5年間)			

横瀬処理区計画図

C1-1-1  
単独管整備事業  
C1-1-2  
排水設備設置費助成事業

A1-1-1  
横瀬処理区污水管渠整備事業



凡 例	
	全体計画区域
	事業計画区域
	処理場
	横瀬処理区 污水管渠整備区域 (A事業)
	横瀬処理区 污水管渠整備区域 (C事業)
	横瀬污水幹線 中郷污水幹線 川東污水幹線